

## ПЕРЕЛІК

### НДР, які виконувались за кошти замовників за 2015 рік

1. **Розробка технічної документації на виготовлення композиційних ущільнюючих кілець вузлів ущільнення штоків компресора 2ВМ4-15/25С** (Замовник – ТзОВ науково-виробниче підприємство «Ентальпія» Київська обл. м. Вишневе, г/д тема №310-12, керівник теми Ярема І.І.) Обсяг фінансування – у 2015р. не фінансувалась.

В результаті виконання роботи розроблено конструкторсько-технічна документація на ущільнюючі кільця вузлів ущільнення штоків компресора 2ВМ4-15/25С. Проведено авторський нагляд за роботою семи комплектів ущільнень штоків компресорів 2ВМ4-15/25С на підприємстві «Ентальпія» Київська обл. м. Вишневе.

2. **Розроблення науково-технічної документації інструментального обстеження будівельних конструкцій Комбікормового заводу м. Хоростків, вул. Незалежності, 1 Тернопільської області.** (Замовник – ТзОВ «Агроцентр Галичина», г/д тема №350-14, керівник теми – Якубишин О.М.) Обсяг фінансування – у 2015р. не фінансувалась.

Розроблено проект науково-технічної документації за результатами випробувань конструкції при обстеженні споруди виробничого призначення. Визначено залишковий ресурс елементів конструкції будівлі.

3. **Проведення енергетичного аудиту будівлі Острицької ЗОШ І ступеня за адресою: с. Остриця, Герцаївського району Чернівецької області.** (Замовник – громадська організація «Майбутнє» г/д тема №352-14, керівник теми – Нагаченко С.І.). Обсяг фінансування – 2000 грн.

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри будівлі, системи опалення та гарячого водозабезпечення, вентиляції, електропостачання та освітлення. Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення енергоефективності об'єкту.

4. **Розробка технічної документації на виготовлення полімерних втулок регуляторів тиску газу та проведення авторського нагляду за їх експлуатацією.** (Замовник – завод газового обладнання «Альфа-газкомплект», м. Тернопіль г/д тема №353-14, керівник теми – Ярема І.Т.). Обсяг фінансування – 12000 грн.

Розроблено комплект технічної документації на виготовлення полімерних втулок регуляторів тиску. Здійснюється авторський нагляд за станом втулок при їх експлуатації на апаратурі замовника.

5. **Проведення підсумкового енергетичного аудиту будівлі будівлі Кострижівської дошкільної виховної установи за адресою: вул. Заводська, 60д, с.м.т. Кострижівка, Заставнівського району, Чернівецької області.** (Замовник – громадська організація «Сам собі господар», г/д тема №356-14, керівник теми – Нагаченко С.І.). Обсяг фінансування – 2000 грн..

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри будівлі, системи опалення та гарячого водозабезпечення, вентиляції, електропостачання та освітлення. Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення енергоефективності об'єкту.

6. **Проведення підсумкового енергетичного аудиту будівлі дошкільного навчального закладу за адресою: вул. Головна, 80а, с. Мариничі, Путильського району, Чернівецької області** (Замовник – громадська організація «Малютко», г/д тема №359-14, керівник теми – Нагаченко С.І.). Обсяг фінансування – 2000 грн.

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри будівлі, системи опалення та гарячого водозабезпечення, вентиляції, електропостачання та освітлення. Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення енергоефективності об'єкту.

7. **Проведення підсумкового енергетичного аудиту будівлі Дарахівської районної комунальної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою с. Дарахів, Тербовлянського району, Тербовлянського району, Тернопільської області.** (Замовник – громадська організація «Мрія», г/д тема №361-14, керівник теми – Нагаченко С.І.). Обсяг фінансування – 2000 грн.

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри

будівлі, системи опалення та гарячого водозабезпечення, вентиляції, електропостачання та освітлення. Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення енергоефективності об'єкту.

**8. Проведення підсумкового енергетичного аудиту будівлі дитячого дошкільного закладу «Дзвіночок», с. Труханів, Сколівського району, Львівської області.** (Замовник – громадська організація розвитку с. Труханів, с. Труханів, Сколівського району, Львівської області., г/д тема №365-14, керівник теми – Нагаченко С.І.). Обсяг фінансування – 2000 грн.

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри будівлі, системи опалення та гарячого водозабезпечення, вентиляції, електропостачання та освітлення. Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення енергоефективності об'єкту.

**9. Проведення енергетичного аудиту будівлі КЗК ЛОР КМЦ «Львівського палацу мистецтв м. Львів».** (Замовник – КЗК ЛОР КМЦ «Львівського палацу мистецтв м. Львів», г/д тема №368-14, керівник теми – Нагаченко С.І.). Обсяг фінансування – 15000 грн.

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри будівлі, системи опалення та гарячого водозабезпечення, вентиляції, електропостачання та освітлення. Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення енергоефективності об'єкту.

**10. Розробка технічної документації на виготовлення полімер композитних дисків мембрани відсікача регулятора тиску газу РТГТ-32 та проведення авторського нагляду.** (Замовник – ТзОВ «Альфа-Газпромкомплект», г/д тема №369-15, керівник теми – Ярема І.Т.). Обсяг фінансування – 12000 грн.

В результаті виконання робіт розроблено технічну документацію на виготовлення полімер композитних дисків мембрани відсікача регулятора тиску газу РТГТ-32. Також для дослідження поведінки дисків в процесі експлуатації проведено авторський нагляд.

**11. Розробка інтегрованого контролера керування електроприводом та радіо трактом антенних комплексів.** (Замовник – ТзОВ «Квazar плюс», г/д тема №370-15, керівник теми – Паламар М.І.). Обсяг фінансування – 72000 грн.

В результаті виконання робіт розроблено інтегрований контролер керування електроприводом та радіо трактом антенних комплексів. Розроблена контролер приводу системи керування антенними станціями «Inter-ACS», який призначений для керування наведенням антенних станцій (АС) супутникового зв'язку та керування радіотрактом дзеркальної системи антени. Система забезпечує можливість керування АС дистанційно через мережу Інтернет. Також забезпечується контроль і підтримка клімату в блоці керування приводом АС, діагностика стану датчиків та силових блоків керування електроприводом (частотних регуляторів).

**12. Розроблення науково-технічної документації на проведення фізико-технічних параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – Комунальна установа Терехівської районної ради «Микулинецька районна лікарня», г/д тема №371-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – 1992 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**13. Розроблення науково-технічної документації на проведення фізико-технічних параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – Скалатська комунальна районна лікарня, г/д тема №372-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – 1992 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**14. Розроблення науково-технічної документації на проведення фізико-технічних параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня, г/д тема №373-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – 1128 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**15. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуєчих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня, г/д тема №374-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – 3120 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**16. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – Комунальна установа Терехівлянська районна рада «Терехівлянська комунальна районна лікарня», г/д тема №375-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – 7104 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**17. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Буданівська психо-неврологічна лікарня», г/д тема №376-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – у 2015 не фінансувалась.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**18. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Козівська центральна районна лікарня», г/д тема №377-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – 5904 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**19. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Бучацька центральна комунальна районна лікарня», г/д тема №378-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – 6504 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**20. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Зборівська центральна районна лікарня», г/д тема №379-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – 4416 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**21. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Державний заклад «Відділкова клінічна лікарня станції Тернопіль ДТГО «Львівська залізниця», г/д тема №380-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – 4416 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**22. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», г/д тема №381-15, керівник теми – Бачинський М.В.). Обсяг фінансування – 3528 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**23. Модернізація системи керування наземної станції прийому інформації ДЗ ПС-8,2.** № держ. реєстр. 0115U005613 (Замовник – ДНДП «Конекс», г/д тема №382-15, керівник теми – Паламар М.І.). Обсяг фінансування – 570000 грн.

В результаті виконання роботи було проведено модернізація системи керування наземної станції прийому інформації ДЗЗ «ПС-8,2»

**24. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Підволочиська комунальна центральна районна лікарня», г/д тема №383-15, керівник теми – Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 2742 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**25. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-**

**технічних (дозоформуєчих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Чортківський обласний протитуберкульозний диспансер», г/д тема №384-15, керівник теми – Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 1184 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**26. Розроблення науково-технічної документації інструментального обстеження розпочатого будівництва церкви «Парафія Св. Новомучеників і блаженних Українського народу УГКЦ по вул. Кн. В. Велкого м. Чорткова Тернопільської області» (зокрема подушки фундаментів на міцність бетону).** (Замовник – «Єпархіальне управління Бучацької Єпархії УГКЦ», г/д тема №385-15, керівник теми – Конончук О.П.). Обсяг фінансування – 6642 грн.

В результаті виконання роботи було проведено обстеження подушок фундаменту незавершеного будівництва та визначено їх міцність. По результатах досліджень було складено науково-технічну документацію інструментального обстеження.

**27. Розроблення науково-технічної документації інструментального обстеження фундаментної подушки церкви УГКЦ, що будується в с. Вигнанка Чортківського району Гусятинської області.** (Замовник – «Бучацька єпархія УГКЦ», г/д тема №386-15, керівник теми – Конончук О.П.). Обсяг фінансування – 3985 грн.

В результаті виконання роботи було проведено обстеження подушок фундаменту незавершеного будівництва та визначено їх міцність. По результатах досліджень було складено науково-технічну документацію інструментального обстеження.

**28. Розроблення науково-технічної документації інструментального обстеження нежитлової будівлі (яка використовується як кінотеатр).** (Замовник – «Парафія Архистратига Михаїла УГКЦ с.м.т. Мельниця-Подільська Бережанського району», г/д тема №387-15, керівник теми – Конончук О.П.). Обсяг фінансування – 7969 грн.

В результаті виконання роботи було проведено обстеження елементів та визначено їх міцність. По результатах досліджень було складено науково-технічну документацію інструментального обстеження.

**29. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуєчих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Золотопотіцька районна комінальна лікарня», г/д тема №388-15, керівник теми – Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 2742 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**30. Розроблення науково-технічної документації інструментального обстеження ребристих плит покриття арматурного цеху та монолітного перекриття галереї бетонозмішувального вузла ПАТ Березовицький комбінат «Будіндустрія»** (Замовник – ПАТ Березовицький комбінат «Будіндустрія», г/д тема №389-15, керівник теми – Якубишин О.М.). Обсяг фінансування – 8960 грн.).

В результаті виконання роботи було проведено обстеження елементів та визначено їх міцність. По результатах досліджень було складено науково-технічну документацію інструментального обстеження.

**31. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуєчих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Комунальна установа Монастириської районної ради «Монастириське районне територіальне медичне об'єднання», г/д тема №390-15, керівник теми – Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 2104 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**32. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуєчих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Заліщицька ОКПЛ», г/д тема №391-15, керівник теми – Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 1185 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**33. Дослідження динамічних навантажень штангових обприскувачів** (Замовник – «ПАТ Богуславська сільгосптехніка», г/д тема №392-15, керівник теми – Рибак Т.І.). Обсяг фінансування –

1002 грн.

В результаті виконання робіт проведено замір динамічних навантажень в конструктивних елементах обприскувача у відповідності та проведено статистичну обробку результатів досліджень.

**34. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуєчих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Велкодедкаркальська районна комунальна лікарня», г/д тема №393-15, керівник теми – Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 2104 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.

**35. Розроблення науково-технічної документації (протоколу) на проведення фізико-технічних (дозоформуєчих) параметрів апаратів рентгенівських діагностичних.** (Замовник – «Тернопільська міська комунальна лікарня №3», г/д тема №394-15, керівник теми – Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 1185 грн.

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання.